

**ОБЕКТ: "Основен ремонт на читалище" в УПИ I, кв. 25
по плана на с. Младиново, Община Свиленград**

ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

ФАЗА: ПБЗ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД



Проектант:

/ арх. О. Балабанова /

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

ПЛАН ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

**ОБЕКТ: “Основен ремонт на читалище” в УПИ I, кв. 25
по плана на с. Младиново, Община Свиленград**

ЧАСТ: ПБЗ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СТРОЕЖА:

- площ на строителната площадка: - 322,41м²;

РЗП – 967,21 м²;

Строежа се състои от четири нива – кота корниз +5,99м.

- категорията на строежа (чл.137-ЗУТ) - четвърта;

- граници:

север – улица

юг – улица

запад – улица

изток – улица



СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ **(ПБЗ)**

съдържанието е по чл.10 от Наредба №2

1. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр.2 до деня на съставянето на констатилен акт обр.15.

Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Разработката на организационния план по тази точка (т.1) е съобразена с план-графика по т.3 и обратно- план-графикът е съобразен с организационните решения по т.1.

Всяка промяна в графика (по т.3) за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии), ще предизвика промяна в организационните решения и обратно.

1.1. Ограничителни условия по ПБЗ

1.1.1 Местоположението и ограниченият размер на строителната площадка (виж скицата), налагат строго специфична организация за изпълнение, а от там и за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват стриктно или да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.

1.1.2. Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатор по безопасност и здраве:

Координаторите по ал. 1, Наредба №2 трябва да са правоспособни лица с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др.

Категорията на строежа (ета) позволява функциите на координатор по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнението (чл.11, Наредба №2) да се изпълнява от техническия ръководител на обекта. Всяка налагаща се промяна (смяна) на КБЗ се отразява (предварително) писмено.

Назначеният координатор (КБЗ) изпълнява лично всички функции, предвидени в Наредба №2 за ЗБУТ. Тези функции трябва да се конкретизират в договор и длъжностна характеристика.

В договора със строителя и подизпълнителите се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБУТ.



1.2. Етапи на изпълнение на СМР, съобразени с изискванията по ЗБУТ.

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонала, доставки, договореност с подизпълнители и други подобни мероприятия.

Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните:

ПЪРВИ ЕТАП:	- изпълнение на покривна конструкция.
ВТОРИ ЕТАП:	- изпълнение на покрива –покритие и водоотвеждане;
ТРЕТИ ЕТАП:	- монтаж на дограми;
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП:	- изпълнение на инсталации;
ПЕТИ ЕТАП:	- довършителни работи;
ШЕСТИ ЕТАП:	- благоустрояване на територията;

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични застъпвания и прекъсвания (график т.3), но всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по **информационните листове**.

1.3 Класификация на опасностите.

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на обекта в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) затрупване от земни маси и стр.отпадъци | - всички етапи; |
| 2) падане от височина | - всички етапи; |
| 3) удар от падащи предмети | - всички етапи; |
| 4) неправилно стъпване и удране | - всички етапи; |
| 5) поражение от ел.ток | - всички етапи; |
| 6) пресилване | - всички етапи; |
| 7) други опасности | - всички етапи; |

В следващите точки са записани основните конкретни организационни и технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и контролират от КБЗ, без да се счита, че са напълно достатъчно

1.4. Инструкции за безопасна работа.

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, координатор ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

1.5 Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи:



ПЪРВИ ЕТАП:

- изпълнение на покривна конструкция

Извършване на покривни работи се разрешава от техническия ръководител с цел осигуряване на ЗБУТ след проверка на здравината на носещите елементи (ферми, ребра, обшивки и др.) и на местата за закачване на предпазните колани на работещите.

- Подаването на тежки строителни продукти на покрива се извършва механизирано, като за приемане и временно складиране се подготвят площадки на местата, посочени в плана за безопасност и здраве.

- За придвижване и за пренасяне на продукти по покриви с наклон, по-голям от 20°, или по покриви, които не са оразмерени за временно допълнително натоварване, работещите използват сигурно закрепени към покрива стълби.

- Обшиване на корнизи, монтиране на водосточни тръби, казанчета, олуци и др. се извършват от скелета или платформи.

*** Не се допуска:**

- изготвяне на подлежащи на монтиране покривни елементи (ламаринени обшивки, водосточни тръби и казанчета, олуци и др.) върху покривната конструкция;

- използване на кранове, строителни подемници и др. за разполагане на работни площадки за извършване на покривни работи по стрехи и бордове.

ВТОРИ ЕТАП:

-Покрив

Състои се от изпълнението на покривно покритие и водоотвеждането на покрива. Да се спазват изискванията на **Приложение № 5** към **чл. 2, ал. 2 и Раздел 4(Работа на височина) на Наредба №2 от 2004г.**

По време на работа се следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист №4.

ТРЕТИ ЕТАП:

- Монтаж на дограми.

Дограмите се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на зидарията. Всички операции се извършват от специализирана бригада на доставчика. Техническият ръководител и КБЗ следят за временното укрепяване и уплътнението.

По време на работа се следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист №5.

ЧЕТВЪРТИ ЕТАП:

- изпълнение на инсталации.

Инсталациите:

-водопровод;

-канализация;

-електро, телефонна, охр.сигнална, пожароизвестителна и др.



-ОиВ инсталации;

ще се изпълняват от специализирани групи на подизпълнители, които трябва да са договорно задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект.

При монтажа на новите инсталации се спазват следните изисквания:

1. Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.

2. Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

3. При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

4. При работа в канализационни шахти се извършва проверка за наличие на газ в шахтата и се предприемат мерки за отстраняването му.

5. Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали.

6. Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност.

7. При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за топла вода.

8. Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводни и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.

Преди започване и по време на работа се следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист №6.

ПЕТИ ЕТАП:

-Довършителни работи

Главната особеност и съществуващите опасности при този етап произлизат от съвместяването (застъпването) по отделни графици за специалностите от използването на скелетата по фасадите.

Скелетата по фасадите ще се монтират от обучени за целта мазачи, след специален производствен инструктаж и наблюдение от КБЗ и техническият ръководител. Да се спазват изискванията на Раздел II (Скелета) Приложение № 5 към чл. 2 на Наредба №2 от 2004г. (Извършване на изолационни и довършителни работи).

По време на работа се следи за изпълнение на мероприятията по информационен лист №7.



ШЕСТИ ЕТАП:

- благоустрояване на терена.

Ще се изпълнява по отделен организационен план.

2. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН

Строителен ситуационен план като част от ПБЗ е извадка от общия ситуационен план към проекта, в съответствие с изискванията и определенията в Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и по-специално чл.18(1), т.1, буква а; чл.21(1), т.1, буква а; чл.24(1), т.1, буква а; чл.103, т.1; чл.124 и чл.125. **Схема №1.**

Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, изискван по чл.10, т.2 от Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР.

3. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК

Този график се разработва от главния изпълнител / строител/ съобразно изискванията за осигуряване на минимални ЗБУТ от Наредба №2/2004г.

При изпълнението на този график ще се изпълняват мероприятията, предвидени в т.1 - организационен план; напомнянията в информационни листове №1-7; инструкциите по чл.16, т.1, буква в Наредба №2 и всички общи и специфични изисквания по нормативните актове, касаещи мероприятията по ЗБУТ.

Този комплексен график е съставен въз основа на общата количествена сметка и подлежи на актуализация, детайлизация и конкретизация от главния изпълнител (строител), съгласувано с подизпълнителите при контрола на координатора по безопасност и здраве. Всяко налагащо се изменение на срокове и броя на работниците в този график ще трябва да се отразява съобразно чл. 11, т.3 от Наредба №2

4. ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И (ИЛИ) АВАРИИ.

Не се предвижда доставка на леснозапалителни и взривоопасни материали по време на строителство и изпитанията.. Ако се наложи и предпие със заповед или с допълнителен проект влагане на леснозапалими и взривоопасни материали ще трябва да се предпие и съответни мероприятия, съобразно чл. 11, т.3 от Наредба №2. Противопожарните мероприятия по площадката са нанесени на **схема №5**. Координатор по БЗ или технически ръководител ще следи ежедневно за изправността на табелите по чл.65(2) от Наредба №2.

Не се предвижда склад за пожароопасни и леснозапалими материали на площадката.

Специализирани групи на подизпълнителите, които ще работят с кислород, пропан и под. ще бъдат писмено предупредени след приключване на работното време да не оставят на строежа под никакъв предлог пожароопасни материали.



Специализирани групи, които ще работят с леснозапалими и пожароопасни материали ще бъдат писмено предупредени да носят заедно с материалите (бутилките) предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

Координатор по БЗ (от състава на надзора) ще бъде отговорен да изиска и постоянно ще наблюдава и проверява за:

1. състоянието и местоположението на табелите по чл. 65(2) от Наредба №2;
2. наличието и обявяването на инструкции по чл. 66(2), т. 1;
3. наличието и обявяването на пожаротехническа комисия с постоянни и подменявани членове, съобразено изпълнението на графика;
4. местата за тютюнопушене, няма да бъде разрешено тютюнопушенето по време на изпълнение на работни операции;
5. наличие на заповед по чл. 67(3) от Наредба №2;
6. състояние и съоръжеността на противопожарното табло.

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба №2, като за целта на необходимите места ще се поставят необходимите указателни знаци от Приложение №2-6 в Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите (виж схема №5)

5. МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ.

Места със специфични за този строеж рискове са:

- Работа по и около скелета.
- Работа по контура на обекта
- Работа по контура на покрива.

Мерките и изискванията за БЗ са описани в т. 2 от съдържанието на този план и в съответствие с информационни листови.

6. МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ

1. Бетон помпа;
2. Временни електропроводи по площадка.

7. ОТГОВОРНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

1. Координатор по БЗ:



.....
(от състава на строителния надзор)

2. Технически ръководител:

.....
(на Главния изпълнител)

3. Ръководител на противопожарната комисия :

.....
(от състава на строителите)

8. ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА

Виж схема №5 -ликвидиране на пожари и аварии.

9. МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА

По време на изпълнението на всеки от етапите обособени в т. 1.2 по-горе, се налага да работят повече от един строител, възприетата специализация и застъпвания, предвидени в комплексния график (т.3 от ПБЗ) и разчленените графици по специалности. Места не са означени в схеми, защото са мобилни. Те се определят от съприкосновението на специализираните групи на инсталаторите с работниците на главния строител.

10. СХЕМА НА МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ

Изброени в т.5 и са означени на схема №3

11. МЕСТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Складират се в контейнер (виж схема №3) и се извозват периодично с контейнеровоз.

12. МЕСТА НА САНИТАРНО-БИТОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Показани на схема №2. Това са:

- o Тоалетен възел
- o Канцелария
- o Помещения за работниците
- o Склад за материали

13. СХЕМА ЗА ПРОВОДИТЕ

Виж схема №2 за ток, вода и канални води

14. ОСВЕТЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи полагане на бетон в извънредно време ще се направи актуализация по чл. 11, т.3 от Наредба №2.

15. НОРМАТИВНА УРЕДБА

Координаторът по безопасност и здраве и техническият ръководител ще имат по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнението на работата им нормативни актове като:

1. Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.
2. Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места при използване на работно оборудване.
3. Наредба №3 за инструктажа на работниците по БХТПО.
4. Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
5. Противопожарни строително-технически норми

гр. Свиленград
2016г.

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОДОБРЯВА

Гл. Архитект

Свиленград

2016г.

проектант.....
/ арх. О.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.




СХЕМА №2

на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци

Всички данни и подписи в този документ са задължени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛП във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



ОПШЕН: 2014.06.27
2014.06.27
ОДОБРЯВАМ
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Размерите са в сантиметри.
2. Да се строи по конструктивен проект.
3. Мерките са извършени.
4. Всички разпоредби и промени се съгласуват с проектантите



ЗП: 322,41м2

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА "ИТАЛИЯ" в УПИЛ №2, 25, в общинско с. Младарево, Област Свиленград

ВЪВЕДЕНИЕ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

НАЧЕЛНИК: НЕЗ

НАЧЕЛНИК: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: СХЕМА

МАСШТАБ: 1:500

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И НАЧЕЛНИК НА ОБЛАСТНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОХРАНА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Означения:

1. Временна инвентарна ограда или предпазно ограждане
2. Табела: "Внимание! Вход-изход строителен обект"
3. Информационна табела по чл.13 от Закона за ООС
4. Временен път от баластра-9.00 трошляк
5. Инвентарен фургон за охрана
6. Инвентарен фургон за съблекалня, покривен склад
7. Временно строително главно ел.табло
8. Разпределително табло
9. Временна чешма
10. Открит склад за арматура
11. Открит склад за кофраж, дървен материал
12. Открит склад за тухли
13. Открит склад за инертни материали
14. Кюбел за разтвори
15. Контейнер за отпадъци

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Сградата ще се изгражда по традиционния монолитен начин. При изпълнението на изкопните, кофражните, арматурните и бетонните работи е необходимо да се спазват стриктно изискванията на всички нормативни документи, действащи в момента, а също и мерките за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, приложени към проекта.
2. Преди започване на строителството, възложителят да предостави на изпълнителя скица на площадката с нанесени върху нея подземни и надземни комуникации. Ако има такива, които пречат на новото строителство да бъдат изместени или демонтирани. Да се следи за неизвестни комуникации.


СХЕМА №5

на местата на строителната площадка, на които се предвиждат да работят двама или повече строителя

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
ОДОБРЯВА
Гр. Архитект
Свиленград, 02.09.2010 г.



ОЗНАЧЕНИЯ:

1. Временна инвентарна ограда или предпазно огряждане
2. Табела: "Внимание! Вход-изход строителен обект"
3. Информационна табела по чл.13 от Наредба №37
4. Временен път
5. Инвентарен фургон за охрана
6. Инвентарен фургон за съблекалня, покрит склад
7. Пътеки за евакуация
8. Стълбище
9. Алтечка и място за даване на първа помощ
10. Противопожарно табло
11. Канцелария

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Размерите са в сантиметри.
2. Две от страните по конструктивния проект.
3. Нарепите са извършени.
4. Всички последващи промени се съгласуват с проектантите

ЗП: 322,41м2

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ" в УТМЛ

№8, 26, по улица №10, Младши к-т, Община Свиленград

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ЧАСТ: ПЕР

ЕТАП: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧЕРТЕЖ: СХЕМА

Тема: МСС

М 1:100

Дата:

02.09.10

П.А. ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ

ПРОЕКТИРОВА

Инж. А. АНДОНОВ