

ПЛАН ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

№	ЕТАПИ	М Е С Е Ц И																				
		I			II			III			IV			V			VI			VII		
		Д Е С Е Т Д Н Е В К И																				
		1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	15	16	17
1.	Подготовка на строителната площадка	■ 5 дни																				
2.	Почистване на парапети и усвояване на тераси	■ 15 дни																				
3.	Строителни работи преди изолациите над условна кота ± 0.00	■ 20 дни																				
4.	Покривни работи	■ 30 дни																				
5.	Монтаж на дограма	■ 35 дни																				
6.	Изпълнение на топлоизолациите	■ 60 дни																				
7.	Довършителни работи	■ 70 дни																				
8.	Околно пространство	■ 5 дни																				

Забележка:
1.Продължителност на строителството
- 90 календарни дни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЪГЛАСУВАЛИ ПО ЧАСТИ:		
Архитектурна	арх. Антон Щерев	
Конструктивна	инж. Д. Атанасова	
Електрическа	инж. И. Иванов	
Енерг. ефект.	инж. М. Мерджанова	
ПУСО	арх. Антон Щерев	
ПБ	арх. Антон Щерев	



гр. Хасково, тел:088/9638391
088/8981631
e-mail: shterev_a_i@abv.bg
shterev_n_i@abv.bg

"АРТ ВИЖЪН - 2015" ЕООД
"ART VISION - 2015" Ltd.

Сдружение - "Свиленград - Простор 7"	
ОБЕКТ: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №7, кв. ПРОСТОР, Община Свиленград"	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград	
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ II, кв. 314 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград	
ЧАСТ: ПБЗ	ФАЗА: Технически проект
ПРОЕКТАНТ:	ЛИСТ №
инж.Николай Щерев	2/3