

ПЛАН ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

№	ЕТАПИ	М Е С Е Ц И																							
		I			II			III			IV			V			VI			VII					
		Д Е С Е Т Д Н Е В К И																							
		1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	15	16	17			
1.	Подготовка на строителната площадка	■ 5 дни																							
2.	Почистване на парапети и усвояване на тераси	■ 15 дни																							
3.	Строителни работи преди изолациите над условна кота ± 0.00	■ 20 дни																							
4.	Покривни работи	■ 30 дни																							
5.	Монтаж на дограма	■ 35 дни																							
6.	Изпълнение на топлоизолациите	■ 60 дни																							
7.	Довършителни работи	■ 70 дни																							
8.	Околно пространство	■ 5 дни																							

Забележка:
1.Продължителност на строителството
- 90 календарни дни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СЪГЛАСУВАЛИ ПО ЧАСТИ:		
Архитектурна	арх. Антон Щерев	
Конструктивна	инж. Д. Атанасова	
Електрическа	инж. И. Иванов	
Енерг. ефект.	инж. М. Мерджанова	
ПУСО	арх. Антон Щерев	
ПБ	арх. Антон Щерев	



гр. Хасково, тел:088/9638391
088/8981631
e-mail: shterev_a_i@abv.bg
shterev_n_i@abv.bg

"АРТ ВИЖЪН - 2015" ЕООД
"ART VISION - 2015" Ltd.

Сдружение - "гр.Свиленград, кв.Простор бл №9"

ОБЕКТ: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №9, кв. ПРОСТОР, Община Свиленград"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ I, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград

ЧАСТ: ПБЗ

ФАЗА: Технически проект

ПРОЕКТАНТ:

ЛИСТ №

инж.Николай Щерев